

**Ежеквартальный отчет
Администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по вопросам
местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015
года № 42-оз по достижению целевых показателей результативности
использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие части территории Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы»					
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Заключен мун. контракт № 6/17 от 26.06.2017 на сумму 1 164 874,00 руб., в т.ч. за счет обл.бюджета- 1 048 380,00 руб.; за счет мест.бюджета- 116 494,00 руб.
2.	Проведение ремонтных работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 2-5 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области	3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Работы по восстановлению асфальтового покрытия дворовой территории многоквартирных домов № 2-5 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области	Подрядная организация ЗАО «Автомагистраль» завершила ремонтные работы
	благоустройство дворовой территории	3 квартал 2017 года	Общественный совет части территории д.Сяськелево	повышение уровня благоустройства территории д.Сяськелево	Дополнительные работы при ремонте дворовой территории проведены
3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Общественный совет части территории	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Ремонтные работы проведены и приняты (акт о приемке выполненных работ № 1 от 15.08.2017)

д.Сяськелево					
II.Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие части территории Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района		Проведение мониторинга реализации муниципальной программы
2.	Приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Ремонтные работы выполнены и оплачены полностью
3.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально но не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет об использовани и предоставленн ой субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.10.2017 года
4.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Заседание Общественно о совета части территории д. Сяськелево для определения мероприятия на сумму экономии по итогам проведения конкурсных процедур проведено 28.09.2017



Глава администрации
МО Сяськелевского сельского поселения

/Е.Е. Федорова/