

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта, включенным в мероприятия объектов капитального ремонта, включенных в мероприятия «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2017 год за 9 месяцев 2017 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2017 году, тыс. руб.				Профинансировано средств в 2017 году, тыс. руб.				Выполнено, тыс. руб.		Перечислено подрядчику в 2017 году, тыс. руб.					
	в т.ч. числе				в т.ч. числе				Всего	в т.ч. числе	Всего	в т.ч. числе			Внебюджетные источники	
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники				Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		
Финансирование капитального ремонта Сяськелевского информационно-досугового центра, дер. Жабино	0,0	5 651,6	297,5	0,0	0,0	5 919,3	296,0	0,0	5 919,3	5 919,3	296,0	0,0	0,0	0,0	296,0	0,0
Финансирование капитального ремонта Сяськелевского информационно-досугового центра, дер. Сяськелево	0,0	1 400,8	73,8	0,0	0,0	919,2	45,9	0,0	919,2	919,2	45,9	0,0	0,0	873,3	45,9	0,0
<b>Всего</b>	<b>0,0</b>	<b>7 052,4</b>	<b>371,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 838,5</b>	<b>341,9</b>	<b>0,0</b>	<b>6 838,5</b>	<b>6 838,5</b>	<b>341,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 496,6</b>	<b>341,9</b>	<b>0,0</b>


Целевое использование субсидий в сумме 6 496 571 (Шесть миллионов четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 15 копеек подтверждено.

Глава администрации  
(Должность)

Федорова Е.Е. «04» октября 2017 года  
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа  
муниципального образования

Сулейманова Н.В. «04» октября 2017 года  
(фамилия, инициалы)




# ОТЧЕТ

## О Достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии в 2017 году

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	2 Финансирование капитального ремонта Сяськелевского информационно-досугового центра, дер. Жабино	3 Количество детей и взрослых посещающих творческие кружки разной тематики и секции дополнительного культурного образования	4 Чел.	5 60	6 63	7 63	8 .
1.		Количество проводимых культурных мероприятий и фестивалей	Шт.	2	13	20	
		Завершение работ по капитальному ремонту	Дата	Подготовка конкурсной документации	Проведение эл. аукциона	Заключение мун. контракта 01.07.2017, выполнение работ, завершение работ, приемка работ 15.08.2017	
		Выполнение работ по капитальному ремонту	Тыс. руб.	0,0	0,0	5 919,3	
		Количество детей и взрослых посещающих творческие кружки разной тематики и секции дополнительного культурного образования	Чел.	252	253	270	
2.		Количество проводимых культурных мероприятий и фестивалей	Шт.	9	20	28	
		Завершение работ по капитальному ремонту	Дата	Подготовка конкурсной документации	Проведение эл. аукциона, заключение мун. контракта 02.05.2017	Выполнение работ, завершение работ, приемка работ 14.08.2017	
		Выполнение работ по капитальному ремонту	Тыс. руб.	0,0	0,0	919,2	

Администрация:  
 Глава администрации  
 МО Сяськелевское сельское поселение  
 Гатчинского муниципального района  
 Ленинградской области  
 (Должность)

  
 Федорова Е.Е.  
 Место для печати