

Ежеквартальный отчет
Администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по вопросам
местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015
года № 42-оз по достижению целевых показателей результативности
использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие части территории Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы»					
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Заключен м.к. 6/17 от 26.06.2017 на сумму 1 164 874,00 руб., в т.ч. за счет обл.бюджета- 1 048 380,00 руб.; за счет мест.бюджета- 116 494,00 руб.
2.	Проведение ремонтных работ по ремонту дворовой территории многоквартирных домов № 2-5 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области	3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Работы по восстановлению асфальтового покрытия дворовой территории многоквартирных домов № 2-5 д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области	Подрядная организация ЗАО «Автомобиль» приступила к выполнению ремонтных работ.
	благоустройство дворовой территории	3 квартал 2017 года	Общественный совет части территории д.Сяськелево	повышение уровня благоустройства территории д.Сяськелево	Проведение ремонтных работ
3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Общественный совет части территории д.Сяськелево	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Проведение ремонтных работ. Срок исполнения контракта до 15.08.2017 включительно

II.Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие части территории Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы»

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района		Проведение мониторинга реализации муниципальной программы
2.	Приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Проведение ремонтных работ. Срок исполнения контракта до 15.08.2017 включительно
3.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет об использовании и предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.07.2017 года
4.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Организация заседания Общественного совета части территории д. Сяськелево для определения мероприятия на сумму экономии по итогам проведения конкурсных процедур

Глава администрации
МО Сяськелевского сельского поселения



/Е.Е. Федорова/