

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам, включенным  
в адресную инвестиционную программу за счет средств  
областного бюджета за сентябрь 2015 года  
(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района  
(рублей)

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2015 году					Получено субсидий в 2015 году		Приняты в 2015 году бюджетные обязательства		Выпол- нение капи- тало- вложе- ний	Перечислено средств организациям в 2015 году				Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строительной готовности объекта (проц.), причины возникновения остатка и т.д.)		
	Всего		в том числе			фед- ераль- ный бюд- жет	об- ласт- ной бюд- жет	мес- тный бюд- жет	номер и дата договора		сумма договора на 2015 год	12	13	в том числе			16	
	2	3	4	5	6									7				8
1	4 300 000,00	0,00	4 085 000,00	215 000,00	0,00	4 085 000,00	0,00	8	1/15 от 07.03.2015	2 945 324,20	0,00	2 945 324,20	0,00	2 798 058,00	147 266,20	17	Работы выполнены на 100 % (ремонт силовых механики и системы постановочного освещения). Строительный контроль осуществлен ООО «ЭнергоРесурс»	
Финансирова- ние капитального ремонта Сяськелевско- го информацион- но-досугово- го центра, д. Сяськелево	4 300 000,00	0,00	4 085 000,00	215 000,00	0,00	4 085 000,00	0,00	8	000 «Компания СИП»	2 945 324,20	0,00	2 945 324,20	0,00	2 798 058,00	147 266,20	16	0,00	
Итого	4 300 000,00	0,00	4 085 000,00	215 000,00	0,00	4 085 000,00	0,00			4 539 499,51	0,00	4 539 499,51	0,00	4 085 000,00	454 499,51	0,00	0,00	

Целевое использование субсидий в сумме 4 085 000,00 (четыре миллиона восемьдесят пять тысяч) рублей подтверждено.  
(цифрами и прописью)



Глава администрации  
муниципального образования

Федорова Е.Е. «01» октября 2015 года  
(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа  
муниципального образования

Сулейманова Н.В. «01» октября 2015 года  
(фамилия, инициалы)