

**Ежеквартальный отчет
Администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по вопросам
местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015
года № 42-оз по достижению целевых показателей результативности
использования субсидии мероприятий («Дорожная карта»)**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие части территории Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы»					
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт № 2/16 от 18.06.2016
1.2.	Ремонт проезда к дворовой территории д. №16 (часть территории №1)	3 квартал 2016	Подрядная организация	Восстановление асфальтового покрытия проезда к дворовой территории	Работы по восстановлению асфальтового покрытия проезда к дворовой территории д.16 выполнены 05.09.2016
1.3.	благоустройство дворовой территории	3 квартал 2016	Общественный совет части территории д.Сяськелево	повышение уровня благоустройства территории д.Сяськелево	Работы по повышению уровня благоустройства территории д.Сяськелево выполнены
1.4.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Общественный совет части территории д.Сяськелево	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт выполненных работ КС-2 №1 от 05.09.2016
II. Контроль за реализацией ведомственной целевой программы «Развитие части территории Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы»					

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района		Проведение мониторинга реализации муниципальной программы
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт приемки законченных работ от 05.09.2016 Оплата: плат. поручение №1235 от 16.09.2016 1141600,00руб Плат.поруч.№1236 от 16.09.2016 672710,84
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально до 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.01.2017 года
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Решение СД от 21.06.2016 № 94 доп. соглашение № 1 от 28.11.2016

Глава администрации поселения

/Федорова Е.Е./

