

Ежеквартальный отчет

Администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта»)

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
<b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономического развития Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год»</b>					
1.					
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Заключение муниципального контракта	Заключен муниципальный контракт № 3/16 от 01.07.2016
1.2.	Выполнение работ по ремонту дороги в д. Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области	15.08.2016	Подрядная организация	Восстановление участка дороги д.Старые Низковицы	Работы по восстановлению участка дороги д.Старые Низковицы выполнены 20.08.2016
2.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.	В сроки предусмотренные мун.контрактом 20.08.2016	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	Акт выполненных работ КС-2 № 1 от 20.08.2016
<b>II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономического развития Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год»</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Сяськелевского сельского		Проведение мониторинга реализации муниципальной



			поселения Гатчинского муниципального района		программы
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В течение периода действия мун.контракт а	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Исполнение муниципальн ой программы в полном объеме в установленны е сроки	Акт приемки законченных работ от 20.08.2016 Оплата: плат. поручение №1084 от 26.08.2016 650180,00 руб. плат.поруч.№ 1085 от 26.08.09.2016 293607,91 руб.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежекварталь но до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Отчет об использовани и субсидии, предоставленн ой из областного бюджета по состоянию на 01.01.2017 года
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректиров ке местного бюджета	Администрация Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района	Наиболее эффективное использовани е бюджетных средств	Решение СД от 21.06.2016 № 94 доп. соглашение № 1 от 30.12.2016

Глава администрации  
поселения



/Федорова Е.Е./