

ОТЧЕТ
о достижении показателей результатов
использования Субсидии
по состоянию на 01 октября 2023 г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области
Администрация муниципального образования Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Наименование бюджета муниципального образования
Муниципальное образование Сяськелевское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области

Наименование муниципальной программы
Социально-экономическое развитие Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Периодичность: Ежеквартальная

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Наименование результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования Субсидии		Причина отклонения
				плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов	доля стоимости выполненных в течение года работ и оказанных услуг в общей стоимости работ по объекту	%	100.00000	0.00000	МК №0145300008423000007 от 17.04.2023 с ИП Абдуллоев Нурулло Сайфуллоевич на капитальный ремонт хоккейного комплекса в д.Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области, срок работ по МК - по 13.09.2023 включительно, сумма МК по итогам аукциона: 10 383 908,30 руб., в т.ч. обл. – 9 449 356,55 руб., мест. – 934 551,75 руб., экономия по итогам аукциона: 3 189 827,96 руб., в т.ч. обл. – 2 902 743,45 руб., мест. – 287 084,51 руб. Подрядчиком нарушаются сроки выполнения работ. Готовность объекта – 75%
2	Капитальный ремонт спортивных сооружений и стадионов	количество спортивных объектов, в которых проведен капитальный ремонт	Ед.	1,00000	0.00000	

Сяськелевское сельское поселение Гатчинского
муниципального района Ленинградской области
(Муниципальное образование)

Глава администрации Е. Е. Федорова



(подпись)