

**ОТЧЕТ**

**об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области Сяськелевскому сельскому поселению Гатчинского муниципального района на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за второй квартал 2015 года**

Наименование мероприятия	Код бюджетной классификации (КВСП; КЦСР, КВР, КОСГУ)	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
				Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	
Ремонт грунтовой дороги дер. Б.Ондрово	616 0409 7137088 244 225 (областной бюджет) 616 0409 7131567 244 225 (местный бюджет)	500 м	460 м	829 000,00	689 000,00	140 000,00	397 593,84	331 328,00	66 265,84	357 672,00

Глава администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

Федорова Е.Е.

Согласовано:

комитет по местному самоуправлению,  
межнациональным и межконфессиональным  
отношениям Ленинградской области

(подпись) Сулейманова Н.В.  
(фамилия, инициалы)

(подпись) Сулейманова Н.В.  
(фамилия, инициалы)

Сулейманова Н.В., тел.881371-67-071  
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Лебединский М.Е.  
(фамилия, инициалы)

(подпись)



Исполнитель

30 июня 2015 года